

Voortgang nieuwbouw basisschool Den Doelhof

Beste bewoners,

In deze tweede nieuwsbrief de stand van zaken van de uitgevoerde werkzaamheden en alvast een vooruitblik op de werkzaamheden in de komende weken.

- Sloopwerk en puin breken oude school geheel uitgevoerd.
- Aanvullen t.b.v. de nieuwe speelplaats in uitvoering, gereed week 51.
- Funderingen en ankers nieuwbouw zijn aangebracht.
- Aanleggen nieuwe riolering in en rondom het gebouw is gereed.

De volgende stap is het plaatsen van de staalconstructie in combinatie met het leggen van de 1^e verdiepingsvloer. Hiermee zal begin volgend jaar gestart worden. Week 1 de staalconstructie en week 2 de verdiepingsvloer.

Week 1:

De staalconstructie zal worden opgebouwd middels een 42 meter torenkraan, waarbij de monteurs met 2 hoogwerkers de liggers (op hoogte) d.m.v. boutverbindingen koppelen.

Week 2:

De kanaalplaten zullen m.b.v. een vloerenklem gelegd worden met een 100-tons telescoopkraan.



Vrachtindeling:

70.000 kg staal	Maandag	4-1-2021	2 vrachten met staalkolommen
	Dinsdag	5-1-2021	2 vrachten met stalen liggers
	Woensdag	6-1-2021	2 vrachten met THQ liggers (samengestelde liggers)
1300 m2 vloer	Maandag	11-1-2021	5 vrachten kanaalplaat vloeren
	Dinsdag	12-1-2021	5 vrachten kanaalplaat vloeren
	Woensdag	13-1-2021	3 vrachten kanaalplaat vloeren

Tijne Feestdagen